ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
59)	**ಮಂಡಿಸಿದೆ:** ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಮೆ॥ Technical Manager KRIDL ,ರವರಿಗೆ construction & improvements to RCC roads & drains at Adjacent to Ramachandra Hospital 4th Main 1st cross W.No.15 ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ದಿನಾಂಕ:3-7-14 ರಂದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾರ್ಯದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ:30-10-2014 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 88 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾಲವಿಸ್ತರಣೆ, ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ. 15/12/14
60)	ಲೆ.ಅ) ಕಂಡಿಕೆ (59) ರಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 88 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾಲವಿಸ್ತರಣೆ, ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ. 15/12/14
61)	ಕಾ.ನಿ.ಶ) ದಿನಕ್ಕೆ ರೂ 10/- ರಂತೆ 880/- ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ಅನುಮತಿ.

EXECUTIVE ENGINEER

Bruhat Bangalore Mahanagara Palike,

Dasarahalli Zone, Bangalore-57.